



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1957 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 65,00
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 65,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SENI MENENDEZ Yael GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas, el día 02-12-2014

Cuenta Monetaria No.: 7600739632

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/03/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 65,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 03 2015	1957	1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-141	1235	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306351485	SENI MENENDEZ Yael GISELLE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SENI MENENDEZ Yael GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas, el día 02-12-2014

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

05 MAR 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 8:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 03 2015	1713	1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-141	1235	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas, el día 02-12-2014

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-YS-14-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-12-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SENI MENENDEZ Yael GISELLE

PUESTO QUE OCUPA:
GERENTE ZONAL 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Santo Domingo –SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: GALO SIZALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Con fecha **02 de diciembre del 2014**, a las 06:00 conjuntamente con Telly Macías y José Roberto Cantos, y el señor chofer Galo Sizalima viajamos hasta la ciudad de Santo Domingo para cumplir con la agenda programada: 10h00 Reunión del Comité de Obra del Instituto de Logística y Transporte que se construye en Santo Domingo de los Tsáchilas, en dicho comité se analiza el avance de la obra y se ponen en manifiesto los problemas inherentes al proceso de construcción.

Cuando se desarrollaba la sesión, llegaron personas del Gad Municipal entregándole una NOTIFICACIÓN al contratista por no tener los permisos correspondientes municipales para la construcción de la obra.


Para lo cual fue necesario revisar el contrato suscrito, mismo que indica que SECOB es la institución que debe entregar al contratista los documentos legalizados y permisos correspondientes para la construcción de la obra.

En la reunión como punto de orden, se trató sobre la intención que mantiene el Gad Municipal de ampliar la vía que bordea al Instituto, la misma que se pretende realizar con unas dimensiones de 30 mts, mermándole terreno al ITT, y perjudicando el diseño de la obra.

En base a estos acontecimientos, como SENESCYT solicitamos audiencia con el Señor Alcalde de Santo Domingo, el Señor Víctor Quirola, quien nos atendió a las 14h00, en dicha reunión le explicamos que la vía proyectada por el GAD debe ser de menor dimensión, dando la orden al Director de planificación de revisar el tema con el Consultor contratado.

Referente a los permisos correspondientes para el inicio de la obra, le dio a SECOB un plazo de 30 días y que se contactará con el mismo director de planificación para que se le agilicen los trámites correspondientes.

Paralelamente a esto, el equipo de la zonal 4 de la SENESCYT conformado por Telly Macías y José Roberto Cantos visitaron la extensión de la Universidad Luis Vargas Torres en la Concordia, donde realizaron la presentación y difusión del BANCO DE IDEAS, con la finalidad de que se ingrese a la plataforma las ideas innovadoras que se tengan.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 65,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

CONTRIBUYENTE REGI

Cafeteria

Mary Tere

**Zambrano Delgado
Wilmer Gastón**

R.U.C. 1302358294001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Dir: Km 35 Vía Chone s/n y García Moreno Telf: 0979 593-727 * El Carmen

AUT. SRI. 1115782934

FECHA AUTORIZACION
23-10-2014

NOTA DE VENTA

RISE

No. 001-001-

0006730

Sr.

RUC/Céd. 1306351485

Telf: 256 4753

Dirección: Portoviejo

Fecha: 2-12-2014

[illegible]

Firma Autorizada

TOTAL USD \$  7.50

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 052 661-088
Válido para su emisión hasta: 23-10-2015 Numeradas del 0006401 al 0007400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

 $5/12$

NÚMERO DE ACTA: 7

LUGAR SANTO DOMINGO DE LOS TSACHII AS

INFORMACIÓN DEL PERSONAL ASISTENTE

PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA

ESTADO DE GARANTÍAS ECONÓMICAS DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LA OBRADOCUMENTOS HABILITANTES[illegible]

6/22

5 ESTRUCTURALES				REVISIÓN DE ESTUDIOS	
	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES		
ARQUITECTÓNICOS			En lo estructural está pendiente la entrega del diseño del Bloque Administrativo, Taller y Cafetería. Previo inspección y aprobación del Municipio, si no existe la factibilidad de la Red Interna de Alcantarillado de conectarla a su red madre, el Consorcio deberá hacer la solicitud de una planta de tratamiento para las aguas servidas. El Consorcio ya está trabajando en lo referente al Estudio de Factibilidad Eléctrica.		
HIDROSANITARIOS					
ELÉCTRICOS					
ELECTRÓNICOS					
ELECTROMECAÑICOS					
HIDRÁULICOS					
OTROS					
Se entrega por parte del Delegado de SENESCYT Ing. Frank Cevallos los documentos habilitantes de la obra.					
Proyecto de Factibilidad en lo referente a la electricidad- EN TRAMITE					
Antes de realizar un cambio en la Obra, informar al Ing. Frank Cevallos de dichos cambios para su posterior aprobación.					
Contratación de personal especializado, Estructural, Arquitectónico, Hidrosanitario, Eléctrico, Electrónico, Electromecánico, Hidráulico y Seguridad Industrial.					

CALIDADES					
7	DETALLE DE LAS PRUEBAS	CALIFICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PRUEBA	OBSERVACIONES
1	ROTURA DE CILINDROS	100%	Contr, Fisc, Adm.	VARIAS	Se han efectuado varios ensayos de laboratorio habiendo sido positivo sus resultados, tanto en el laboratorio como en el campo.
2	DENSIDAD DE CAMPO	100%	Contr, Fisc, Adm.	VARIAS	
3					
4					

2017

7/12




PROBLEMÁTICA DE OBRA Y SOLUCIONES ACORDADAS				
PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESP/INST	FECHA MAX.	OBSERVACIONES
PLANILLA DE AVANCE 1	DEVUELTA POR OBSERVACIONES	SECOB	16/12/2014	DAR TRAMITE A LA PLANILLA CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
REDISEÑOS DE ZAPATA CORRIDA DE LOS BLOQUES ADMINISTRACION.	SOLICITAR AL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL LOS PLANOS DE REDISEÑOS DE LAS ZAPATAS CORRIDAS	SECOB	03/12/2014	EL ING. PARRAGA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS PLANOS.
AVANCE DE OBRA CON RELACION AL CRONOGRAMA	SE ENTREGO LA REPROGRAMACION, EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA UN AVANCE DEL 3%	EPCO TSACHILA SECOB	05/12/2014	LA REPROGRAMACION ESTÁ REALIZADA EN CONCORDANCIA CON EL AVANCE REAL DE LA OBRA.
DEFINIR COTA Y TIPO DE CIMENTACION EN BLOQUE DE CAFETERIA.	EN LA ZONAL EL ING. WILLIAM MENDOZA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ESTE TEMA.	EPCO TSACHILA SECOB	04/12/2014	EL ING. PARRAGA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS PLANOS.


SERVICIOS BÁSICOS				
SERVICIO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE INSTALACIÓN	GESTIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES
AGUA POTABLE	PENDIENTE		OFICIO, SOLICITUD DE LINEA DE FABRICA, COTAS DE ACERAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO	EL TRAMITE SE DERIVO A LA EMPRESA EMAPA E.P
ALCANTARILLADO ENER. ELECTRICA	PENDIENTE		PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA ENERGIA ELECTRICA	EN TRAMITE.
VÍAS DE ACCESO				

ADQUISICIONES				
BIENES	GESTIONES REALIZADAS	FECHA GESTIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

PLANILLAS				
NUM. PLANILLA	DESDE	HASTA	FECHA PRESENTA	ESTADO DE LA PLANILLA
1	03/10/2014	31/10/2014	05/11/2014	DAR TRAMITE A LA PLANILLA CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
1	03/10/2014	31/10/2014	02/12/2014	DEVOLUCION DE PLANILLA

[Handwritten signature and date 15.12.14]

ASUNTOS VARIOS						
12	TEMA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES						
13	PARTICIPANTE	FIRMA	CEDULA NUMERO	TELEFONOS	CORREO ELECTRÓNICO	
	GERENTE ZONAL 4- SENESCYT	EC. Yael Sembrado 	1306351485	0994394907	yseni@senescyt.gob.ec	
	COORDINADOR ZONAL- SECOP	ING. YANDER PARRAGA 	1307299162	0999300189	yparraga@secob.gob.ec	
	ADMINISTRADOR	ING. PUBLIO SANTANA 	1305028555	0988605551	publio66@hotmail.com	
	FISCALIZADOR	ING. VICTOR ZEVALLOS B 	1303581696	0986415555	vzevallos@secob.gob.ec	
	PROCURADOR COMUN	ARQ. ANTONIO GIL 	1702677913	0994336559	antoniojose1903@hotmail.es	
	CONTRATISTA	ING. GONZALO PUEBLA 	1708583578	0993651591	inggonzalopuebla@hotmail.com	
	DELEGADO ENTIDAD REQUIRENTE	ING. FRANK CEVALLOS 	1301994008	0986857273	fcevallos@senescyt.gob.ec	



HOJA DE ASISTENCIA

CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TÉCNICO, TECNOLÓGICO SUPERIOR- TIPO B (3840 ALUMNOS) EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CANTON SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARROQUIA CHIGUILPE

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT – YS -14-2014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/12/2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

09 ENE 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SENI MENENDEZ Yael GISELLE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

GERENTE ZONAL 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/12/2014

6.00

02/12/2014

20:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir a una reunión de trabajo del Comité de Obra del Instituto de Logística y Transporte que se construye en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Taller de Socialización del Banco de IDEAS, en la Extensión de la Universidad Vargas Torres en la Concordia.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SENESCYT	Manta- Quito	02/12/2014	6.00 am	02/12/2014	09:00 am
TERRESTRE	SENESCYT	Quito - Manta	02/12/2014	17h30	02/12/2014	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

7600739632

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Yael GISELLE SENI MENENDEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANDREA MONTESINOS
Coordinadora Institucional

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

07 ENE 2015

Recibido por:

Hora:

12/12